

Sunnaas byggetrinn 3 - tidsplan konseptfase  
15.02.2022

ID	Aktivitetsnavn	Start	Finish	Duration	Tidsplan													
					2022 H2	2022 H1	2022 H2	2023 H1	2023 H2	2024 H1	2024 H2	2025 H1	2025 H2	2026 H1	2026 H2			
1	<b>Sunnaas byggetrinn 3 - tidsplan konseptfase</b>	<b>21.10.2021</b>	<b>01.01.2026</b>	<b>1096 days?</b>														
2	Vedtak om oppstart	21.10.2021	21.10.2021	0 days	21.10													
3	<b>Steg 1</b>	<b>01.12.2021</b>	<b>30.05.2022</b>	<b>129 days?</b>														
4	<b>Hovedprogram, oppdatering</b>	<b>22.12.2021</b>	<b>21.04.2022</b>	<b>87 days?</b>														
5	2 Teknikk, logistikk IKT	17.01.2022	21.04.2022	69 days														
6	3 Funksjons- og arealprogram	03.01.2022	21.04.2022	79 days?														
7	4 Utstyr	22.12.2021	21.04.2022	87 days?														
8	6 Kommunikasjon	17.01.2022	21.04.2022	69 days?														
9	8 Ombygging	17.01.2022	21.04.2022	69 days														
10	<b>Gevinstrealisering BT3A arbeidspakke 1 og 5</b>	<b>03.01.2022</b>	<b>05.04.2022</b>	<b>66 days</b>														
11	Gevinst/tapsberegninger	03.01.2022	31.03.2022	64 days														
12	Saksfrist FTL data ØLP	31.03.2022	31.03.2022	0 days	31.03													
13	Vedtak data ØLP til FTL	05.04.2022	05.04.2022	0 days	05.04													
14	Avklare kontrahering skisseprosjekt	01.12.2021	11.01.2022	30 days														
15	Oppsummering/KS tomtevalg	17.01.2022	31.03.2022	54 days														
16	Alternativbeskrivelse	24.01.2022	31.03.2022	49 days														
17	Alternativ - evaluering	24.01.2022	31.03.2022	49 days														
18	Saksfrist utkast B3A for innspill FTL. Frist 21.04 kl 12:00	21.04.2022	21.04.2022	0 days	21.04													
19	Siste utkast for innspill FTL	26.04.2022	26.04.2022	0 days	26.04													
20	Saksfrist B3A endelig utkast FTL, styreforberedende. Frist 05.05 kl 12:00	05.05.2022	05.05.2022	0 days	05.05													
21	Sluttbehandling B3A FTL	10.05.2022	10.05.2022	0 days	10.05													
22	Dokumentfrist styret B3A	10.05.2022	10.05.2022	0 days	10.05													
23	Styremøte beslutning ØLP og B3A	20.05.2022	20.05.2022	0 days	20.05													
24	Administrativ beslutning HSØ	20.05.2022	30.05.2022	7 days														
25	<b>Steg 2</b>	<b>01.06.2022</b>	<b>01.02.2023</b>	<b>176 days</b>														
26	Skisseprosjekt med basiskalkyle arbeidspakke 7	01.06.2022	18.10.2022	100 days														
27	Usikkerhetsanalyse	19.10.2022	28.10.2022	8 days														
28	Videreføring program	01.06.2022	06.09.2022	70 days														
29	<b>Konseptrapport (med alle innholdselementer)</b>	<b>01.06.2022</b>	<b>01.02.2023</b>	<b>176 days</b>														
35	Forprosjekt	01.02.2023	01.09.2023	153 days														
36	Byggefase	04.09.2023	04.08.2025	501 days														
37	Idriftsetting og innflytting	05.08.2025	31.12.2025	107 days														
38	Klinisk drift	01.01.2026	01.01.2026	1 day?	01.01													

Prosjekt: 211201 tidsplan SUN Dato: 15.02.2022	Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist	
	Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	
	Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl			